

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO	Apelido Empreendimento REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	Descrição do Lote REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
1.	REVITALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	205.274,93	% Período:	51,51%	48,49%									
1.1.	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	2.508,20	% Período:	51,51%	48,49%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.200,54	% Período:	100,00%										
1.3.	LIMPEZA DE PAREDES	2.160,00	% Período:	100,00%										
1.4.	REFORMA TELHADO	37.390,99	% Período:	100,00%			100,00%							
1.5.	CAIXARIA TELHADO	6.895,79	% Período:		100,00%									
1.6.	RUFOS, CALHAS E CONDUTORES	12.485,21	% Período:		100,00%	50,00%								
1.7.	PISO	36.314,07	% Período:	100,00%										
1.8.	PAREDE DE DRYWALL	43.990,13	% Período:		100,00%									
1.9.	ESQUADRIAS	12.420,98	% Período:		100,00%									
1.10.	GESSO PAVIMENTO SUPERIOR	25.382,10	% Período:	100,00%										
1.11.	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS	22.526,92	% Período:		100,00%									
Total: R\$ 205.274,93				%:	51,51%	48,49%								
				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	105.739,71	99.535,22								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	105.739,71	99.535,22								
				%:	51,51%	100,00%								
				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	105.739,71	205.274,93								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	105.739,71	205.274,93								

RIO RUFINO (SC)
Local
segunda-feira, 3 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3
ART/RRT: