



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 24179/2021	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO	Apelido Empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA FREDERICO LORENZETTI COSTA	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO DA RUA FREDERICO LORENZETTI COSTA
------------------	-------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA FREDERICO LOR</b>	<b>322.033,74</b>	% Período:	9,04%	28,36%	41,57%	21,03%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.969,75	% Período:	9,04%	28,36%	41,57%	21,03%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.512,96	% Período:	100,00%										
1.3.	CANTEIRO DE OBRA	4.244,28	% Período:				100,00%							
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.189,95	% Período:	100,00%										
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	31.236,02	% Período:	60,97%	39,03%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	189.264,89	% Período:		41,22%	58,78%								
1.7.	LOMBADA E FAIXA ELEVADA	14.154,99	% Período:			100,00%								
1.8.	PASSEIOS	59.697,56	% Período:			11,41%	88,59%							
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	9.763,34	% Período:				100,00%							
<b>Total: R\$ 322.033,74</b>				%:	9,04%	28,36%	41,57%	21,03%						
				Repasso:	18.077,00	56.715,90	83.142,98	42.064,12						
				Contrapartida:	11.030,02	34.606,27	50.731,24	25.666,21						
				Outros:	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>29.107,03</b>	<b>91.322,16</b>	<b>133.874,22</b>	<b>67.730,33</b>						
				%:	9,04%	37,40%	78,97%	100,00%						
				Repasso:	18.077,00	74.792,90	157.935,88	200.000,00						
				Contrapartida:	11.030,02	45.636,29	96.367,53	122.033,74						
				Outros:	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>29.107,03</b>	<b>120.429,19</b>	<b>254.303,41</b>	<b>322.033,74</b>						

RIO RUFINO (SC)  
Local  
quinta-feira, 3 de novembro de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO  
CREA/CAU: 13.4548-3  
ART/RRT: