



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO	APelido EMPREENHIMENTO QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	--	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>3.602,58</b>	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.602,58	% Período:	100,00%											
2.	<b>QUADRA ESPORTIVA EM GRAMA SINTÉTICA</b>	<b>246.189,32</b>	% Período:	1,32%	3,22%	12,19%	54,16%	29,10%							
2.1.	PREPARAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO	6.519,59	% Período:	50,00%	50,00%										
2.2.	ELEMENTOS ESTRUTURAIS	23.381,11	% Período:	50,00%	20,00%	30,00%	50,00%								
2.3.	REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA	87.166,69	% Período:		20,00%	30,00%	50,00%								
2.4.	FECHAMENTO - ALAMBRADO E TELA	114.962,62	% Período:			20,00%	30,00%	50,00%							
2.5.	EQUIPAMENTOS	14.159,31	% Período:					100,00%							
3.	<b>EXECUÇÃO DE CALÇADA</b>	<b>21.115,08</b>	% Período:			50,00%	50,00%								
3.1.	CALÇADA EM BLOCO INTERTRAVADO	21.115,08	% Período:			50,00%	50,00%								
4.	<b>ELÉTRICA</b>	<b>12.576,26</b>	% Período:				20,00%	80,00%							
4.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.576,26	% Período:				20,00%	80,00%							
5.	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>	<b>816,30</b>	% Período:					100,00%							
5.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	816,30	% Período:					100,00%							
<b>Total: R\$ 284.299,54</b>															
				%:	2,41%	2,79%	14,27%	51,50%	29,02%						
				Repasso:	5.793,08	6.699,43	34.243,65	123.603,85	69.659,99						
				Contrapartida:	1.069,29	1.236,59	6.320,75	22.814,97	12.857,94						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>6.862,38</b>	<b>7.936,01</b>	<b>40.564,40</b>	<b>146.418,82</b>	<b>82.517,93</b>						
				%:	2,41%	5,21%	19,47%	70,98%	100,00%						
				Repasso:	5.793,08	12.492,51	46.736,16	170.340,01	240.000,00						
				Contrapartida:	1.069,29	2.305,88	8.626,63	31.441,60	44.299,54						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>6.862,38</b>	<b>14.798,39</b>	<b>55.362,79</b>	<b>201.781,61</b>	<b>284.299,54</b>						

RIO RUFINO - SC

Local

segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Michele Pilar de Appolinário

CREA/CAU: 115469-2

ART/RRT: