

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



	MED. 01	MED. 02	MED. 03	MED. 04	MED. 05	MED. 06
	15/04/2024	15/05/2024	14/06/2024	14/07/2024	13/08/2024	12/09/2024
% SIMPLES POR MÊS	8,67%	4,95%	22,19%	40,03%	13,82%	10,33%
% ACUMULADO POR MÊS	8,67%	13,62%	35,81%	75,84%	89,67%	100,00%
R\$ SIMPLES POR MÊS	47.689,76	27.196,32	122.033,72	220.103,84	76.014,39	56.813,67
R\$ ACUMULADO POR MÊS	47.689,76	74.886,08	196.919,80	417.023,64	493.038,03	549.851,69

ETAPA DA OBRA	PREÇO GLOBAL	PESO	ALOCADO	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
01 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 734,82	0,13%	100,0%	100,00%					
02 INFRAESTRUTURA	R\$ 19.758,62	3,59%	100,0%	100,00%					
03 SUPERESTRUTURA	R\$ 54.392,64	9,89%	100,0%	50,00%	50,00%				
04 PAREDES/DIVISÓRIAS	R\$ 136.188,15	24,77%	100,0%			50,00%	50,00%		
05 LAJE	R\$ 36.974,28	6,72%	100,0%				100,00%		
06 ESQUADRIAS	R\$ 68.452,81	12,45%	100,0%				50,00%	50,00%	
07 INSTALAÇÕES	R\$ 18.158,02	3,30%	100,0%					50,00%	50,00%
08 ISNTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 34.356,59	6,25%	100,0%					50,00%	50,00%
09 LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 6.560,93	1,19%	100,0%						100,00%
10 FORRO	R\$ 11.338,76	2,06%	100,0%				100,00%		
11 COBERTURA	R\$ 107.879,29	19,62%	100,0%			50,00%	50,00%		
12 REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 31.061,35	5,65%	100,0%				50,00%	50,00%	
13 PINTURA	R\$ 22.775,04	4,14%	100,0%						100,00%
14 LIMPEZA FINAL	R\$ 1.220,39	0,22%	100,0%						100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 549.851,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,0%</b>						

FABIANO MAIA MACIEL  
CREA SC1715016