

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



ENGENHARIA

	MED. 01	MED. 02	MED. 03	MED. 04	MED. 05	MED. 06
	01/08/2023	31/08/2023	30/09/2023	30/10/2023	29/11/2023	29/12/2023
% SIMPLES POR MÊS	8,67%	4,95%	22,19%	40,03%	13,82%	10,33%
% ACUMULADO POR MÊS	8,67%	13,62%	35,81%	75,84%	89,67%	100,00%
R\$ SIMPLES POR MÊS	47.689,76	27.196,32	122.033,72	220.103,84	76.014,39	56.813,67

R\$ ACUMULADO POR MÊS	47.689,76	74.886,08	196.919,80	417.023,64	493.038,03	549.851,69
-----------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

ETAPA DA OBRA	PREÇO GLOBAL	PESO	ALOCADO	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
01 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 734,82	0,13%	100,0%	100,00%					
02 INFRAESTRUTURA	R\$ 19.758,62	3,59%	100,0%	100,00%					
03 SUPERESTRUTURA	R\$ 54.392,64	9,89%	100,0%	50,00%	50,00%				
04 PAREDES/DIVISÓRIAS	R\$ 136.188,15	24,77%	100,0%			50,00%	50,00%		
05 LAJE	R\$ 36.974,28	6,72%	100,0%				100,00%		
06 ESQUADRIAS	R\$ 68.452,81	12,45%	100,0%				50,00%	50,00%	
07 INSTALAÇÕES	R\$ 18.158,02	3,30%	100,0%					50,00%	50,00%
08 ISNTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 34.356,59	6,25%	100,0%					50,00%	50,00%
09 LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 6.560,93	1,19%	100,0%						100,00%
10 FORRO	R\$ 11.338,76	2,06%	100,0%				100,00%		
11 COBERTURA	R\$ 107.879,29	19,62%	100,0%		50,00%	50,00%			
12 REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 31.061,35	5,65%	100,0%			50,00%	50,00%		
13 PINTURA	R\$ 22.775,04	4,14%	100,0%						100,00%
14 LIMPEZA FINAL	R\$ 1.220,39	0,22%	100,0%						100,00%
TOTAL	R\$ 549.851,69	100,00%	100,0%						

FABIANO MAIA MACIEL
CREA SC1715016