

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								

		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	1	Administração Local	1																							
F	2	Serviços Preliminares	5																							
F	3	Administração Local	1																							
F	4	Demolições	1																							
F	5	Sapatas + Colarinhos	1																							
F	6	Viga Baldrame	1																							
F	7	Pilares	2																							
F	8	Vigas de Respaldo	2																							
F	9	Contrapiso	2																							
F	10	Rampas	2																							
F	11	Alvenaria	3																							
F	12	Revestimento Parede	4																							
F	13	Revestimento Piso	4																							
F	14	Forro	4																							
F	15	Cobertura 01	2																							
F	16	Cobertura 02	3																							
F	17	Calhas	5																							
F	18	Esquadrias	3																							
F	19	Pintura	5																							
F	20	Louças e Metais	5																							
F	21	Acessórios	5																							
F	22	Calçadas	4																							
F	23	Guarda-Corpo	5																							
F	24	Pergolado	5																							
F	25	Instalações Elétricas	3																							
F	26	Instalações Hidráulicas	3																							
F	27	Instalações Sanitárias	3																							
F	28	RPCI	4																							
F	29	Paisagismo	5																							
F	30	Mobiliário Externo	5																							
F	31	Impermeabilização	3																							