



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE RIO RUFINO	QUADRA RIO DE AREIA	QUADRA RIO DE AREIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	QUADRA RIO DE AREIA	277.236,16	% Período:	92,11%	7,89%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.118,14	% Período:	100,00%											
1.2.	PREPARAÇÃO E DRENAGEM DO SOLO	6.610,85	% Período:	100,00%											
1.3.	ELEMENTOS ESTRUTURAIS	25.666,69	% Período:	100,00%											
1.4.	REVESTIMENTO GRAMA SINTETICA	84.425,88	% Período:	100,00%											
1.5.	FECHAMENTO COM ALAMBRADO TELA E F	114.842,86	% Período:	100,00%											
1.6.	EQUIPAMENTOS	11.970,34	% Período:		100,00%										
1.7.	CALÇADA EM BLOCO INTERTRAVADO	20.699,57	% Período:	100,00%											
1.8.	INSTALAÇÃO ELETRICA	8.963,87	% Período:		100,00%										
1.9.	LIMPEZA	937,96	% Período:		100,00%										
<b>Total: R\$ 277.236,16</b>				%:	92,11%	7,89%									
Período:	Repasso:			-	-										
	Contrapartida:			255.363,99	21.872,17										
	Outros:			-	-										
	<b>Investimento:</b>			<b>255.363,99</b>	<b>21.872,17</b>										
Acumulado:	%:			92,11%	100,00%										
	Repasso:			-	-										
	Contrapartida:			255.363,99	277.236,16										
	Outros:			-	-										
				<b>Investimento:</b>											
				<b>255.363,99</b>	<b>277.236,16</b>										

RIO RUFINO SC

Local

segunda-feira, 17 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA

CREA/CAU: 183130-1

ART/RRT: