



FUNDAEM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS

**PLANILHA
A A 1**

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO

MUNICÍPIO: RIO RUFINO

FOLHA Nº
01

PROJETO:

PONTE EM CONCRETO PRE FABRICADO

DATA
25/04/2014

LOCALIZAÇÃO:

AGUA PRETA

Data de referência dos custos: FEVEREIRO 2014

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1. SERVIÇOS INICIAIS:								
	84.152	1.1 Demolição Manual de Conc.Armado	m³	3,50	169,00	32,00%	R\$ 223,08	R\$ 780,78
	72.208	1.2 Remoção Mecanizada de Entulho da Demolição	m³	3,50	5,90	32,00%	R\$ 7,79	R\$ 27,27
	73.686	1.3 Locação de Obra por m² construído	m²	63,96	17,50	32,00%	R\$ 23,10	R\$ 1.477,48
								R\$ 2.285,53
2. INFRA ESTRUTURA:								
	73.599	2.1 Escavação Mecânica de solo até 2,50m	m³	60,00	7,50	32,00%	R\$ 9,90	R\$ 594,00
		2.1.1 Ensecadeira c/sacos de areia (c/fornecim. Areia)	m³	7,18				
	0370	2.1.1.1 Areia Média	m³	8,26	75,50	32,00%	R\$ 99,66	R\$ 822,89
	6.111	2.1.1.2 Servente	h	86,16	8,75	32,00%	R\$ 11,55	R\$ 995,15
	868	2.1.1.3 Cordoalha 25,00mm²	m	100,52	10,50	32,00%	R\$ 13,86	R\$ 1.393,21
	4.020	2.1.1.4 Saco de polipropileno plast. (0,45 x0,60)cm	m²	58,16	12,57	32,00%	R\$ 16,59	R\$ 964,84
2.1 Blocos de Fundação								
	73972/001	2.1.1 Conc. Armado Fck 25Mpa	m³	12,94	368,30	32,00%	R\$ 486,16	R\$ 6.290,91
		2.1.2 Lançamento do Concreto	m³	12,94	21,40	32,00%	R\$ 28,25	R\$ 365,56
	031	2.1.3 Ferragem CA-50	Kg	1.552,80	3,58	32,00%	R\$ 4,73	R\$ 7.344,74
	74007/2	2.1.4 Formas Aprov. 2X	m²	18,50	41,20	32,00%	R\$ 54,38	R\$ 1.006,03
2.2 Pilares								
	73879/4	2.2.1 Form Assent. Tubos Conc. Simples C-2 PB 600mm como formas.	m	6,00	39,24	32,00%	R\$ 51,80	R\$ 310,80
	031	2.2.2 Ferragem CA-50	Kg	406,80	3,58	32,00%	R\$ 4,73	R\$ 1.924,16
	73972/001	2.2.3 Concreto Armado Fck 25Mpa	m³	3,39	368,30	32,00%	R\$ 486,16	R\$ 1.648,08
	74157/003	2.2.4 Lançamento do Concreto	m³	3,39	21,40	32,00%	R\$ 28,25	R\$ 95,77
	12.888	2.2.5 Aparelho de Neoprene	Unid.	10,00	99,50	32,00%	R\$ 131,34	R\$ 1.313,40
								R\$ 25.069,54
3. SUPRA ESTRUTURA:								
	73972/001	3.1 Encontros Conc. Armado Fck 25Mpa	m³	15,23	368,30	32,00%	R\$ 486,16	R\$ 7.404,22

